

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno	Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Sídlo:	Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Vido - riaditeľ
IČO:	17335795
DIČ:	2021163276
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK32 8180 0000 0070 0051 0360
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
b) technických:	Ing. Peter Košec

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	OSMONT elektromontáže, s.r.o.
Sídlo:	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Miloš Samul – konateľ
Bankové spojenie	BKS BANK AG
IBAN:	
IČO :	46417893
DIČ	2023369810
IČ DPH	SK7020000988
Reg. č. z Obchodného registra:	OR TN. Odd.sro, vl.č.25299/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Miloš Samul
Tel.:	
e-mail:	

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.08.2020 Zmluvu o dielo s názvom Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Dodatok č.1 bol uzatvorený dňa 16.12.2020.
- 1) Z dôvodu mimoriadnej hygienicko-epidemiologickej situácie spôsobenej výskytom koronavírusu SARS-CoV-2, nebolo možné odstaviť nemocnicu od elektrickej energie v plánovanom rozsahu. V nemocnici rapídne narástol počet hospitalizovaných na ochorenie COVID 19, z tohto dôvodu nebolo možné zrealizovať odstávku nemocnice od elektrickej energie v plánovanom rozsahu, nakoľko by nebolo zabezpečené zdravie a bezpečnosť pacientov hospitalizovaných v nemocnici. Pre dokončenie diela bola potrebná odstávka nemocnice od elektrickej energie na nevyhnutnú dobu, počas ktorej sa vymenili jestvujúce transformátory za výkonnejšie. Vzhľadom na uvedené došlo k prerušeniu prác od 11.1.2021 do 8.3.2021 t.j. na 56 dní.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovanií, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I Predmet Dodatku č. 2

- a) Z dôvodu podmienok opísaných v preambule došlo k nútenému prerušeniu prác na dobu 56 dní. K prerušeniu nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela o dobu, na ktorú boli práce prerušené. Termín ukončenie diela je do 15.6.2021.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 2 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V BOJNICIACH, dňa 27.6.2021

V Bojnice, dňa 22.04.2021

Objednávateľ

Zhotoviteľ

