

DODATOK Č.1

k zmluve o dielo č. 5608-04-001-17-90

Rekonštrukcia jednotky intenzívnej starostlivosti v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

| | |
|---|--|
| So sídlom: | NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Zastúpená: | Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |
| IČO: | Mgr. Ivan Gašparovič, riaditeľ |
| IČ DPH: | 17335795 |
| DIČ: | SK2021163276 |
| Bankové spojenie: | 2021163276 |
| Číslo účtu: | Štátna pokladnica |
| Právna forma: | 7000510360/8180 |
| Zriaďovacia listina: | Príspevková organizácia TSK |
| Bojniciach, zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 29. 11. 1991 v znení Rozhodnutia zo dňa 26. 02. 2001 a Dodatku č. 1 zo dňa 02. 01. 2003. | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v |
| Telefón: | 046/5112101 |
| Fax: | 046/5416619 |
| e-mail: | riaditel@hospital-bojnice.sk |

(ďalej len „objednávateľ“)

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 2. ZHOTOVITEĽ | : | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
| Sídlo | : | 911 48 Trenčín, Dolný Šianec 1013/1 |
| Štatutárny zástupca : | | RNDr. Ing. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva |
| Vo veciach zmluvy oprávnený: | | RNDr. Ing. Pavel Mikuláš |
| V technických otázkach | : | Ing. Henrich Pavlík |
| IČ DPH | : | SK 2020 176 543 |
| IČO | : | 36 308 862 |
| Zapísaná v obchodnom registri: | | Okresný súd Trenčín odd. Sa., vl.č. 10184/R |
| Bankové spojenie | : | VÚB Trenčín, |
| Číslo účtu | : | 135 162 0759/0200 |
| IBAN | : | SK26 0200 0000 0013 5162 0759 |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody upravujeme dodatkom č.1 nasledovné články predmetnej zmluvy:

Čl. III. ČAS PLNENIA

Termín plnenia prác upravujeme na **do 30.9.2017**

K úprave termínu plnenia došlo z nasledovných dôvodov:

- Pri riešení dispozičného rozmiestnenia priestorov zadaného oddelenia bolo zistené, že daná elektroinštalácia nevyhovuje súčasným platným normám STN 33 2000- 7-710

pojednávajúcej o zdravotníckych elektroinštaláciách, z tohto dôvodu bolo nutné riešiť koncepciu elektroinštaláciu daného oddelenia úplne novú. Zo zmeny platnej legislatívy vzhľadom na posuv rokov došlo k navýšeniu inštalovaného výkonu daného oddelenia, z tohto dôvodu bolo nutné hľadať nový prípojný bod v danej budove, pre úrovně napätí definované normou STN 33 2000- 7-710. Pri zisťovacích konaniach boli zistené, že daná budova je poddimenzovaná. Existujúce zdroje elektrickej energie majú nevyhovujúce rozvody.

- Po tomto zistení bolo nutné vyvolať nové zisťovacie obhliadky na zistenie možných alternatív napojenia až z centrálnej trafostanice a bezpečnostného zdroja (diesel agregátu). Po zosumarizovaní týchto zistení dané rozvody boli prehlásené za nesúdobé. Z tohto dôvodu bolo vyvolané rokovanie zástupcami investora, kde po hlbokéj analýze bolo navrhnuté nové napojenie danej budovy z centrálnej trafostanice, ktoré nebolo pôvodným zadaním tohto projektu.
- Z dôvodu zmeny niektorých riešení slaboprúdových rozvodov bolo vyvolané rokovanie realizátorom predmetnej časti. Keďže daná firma ponúkla alternatívne technické riešenie oproti navrhovanému naprojektovanému riešeniu slaboprúdového rozvodu, bolo nutné niektoré schémy hlavných distribučných rozvodov prekresliť v koncepcii daného technického riešenia.
- V suteréne JIS bolo nutné urobiť prieskum ohľadne napojenia stúpačiek z vyššieho podlažia, na napojenie nevyhnutných zariadení predmetov. Tieto skutočnosti mali za následok zmenu dispozície a s tým časovo spojené práce .

Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po jeho potvrdení objednávateľ vráti zhotoviteľovi dva exempláre naspäť.