

DODATOK Č.2

k zmluve o dielo č. 5608-04-000-17-90

Vybudovanie oddelenia OAİM (na úrovni realizačného projektu) v priestoroch 1. p. p. monobloku, bloku E v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

So sídlom:	NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Zastúpená:	Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO:	Mgr. Ivan Gašparovič, riaditeľ
IČ DPH:	17335795
DIČ:	SK2021163276
Bankové spojenie:	2021163276
Číslo účtu:	Štátna pokladnica
Právna forma:	7000510360/8180
Zriaďovacia listina:	Príspevková organizácia TSK
Bojniciach, zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 29. 11. 1991 v znení Rozhodnutia zo dňa 26. 02. 2001 a Dodatku č. 1 zo dňa 02. 01. 2003.	Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v
Telefón:	046/5112101
Fax:	046/5416619
e-mail:	riaditel@hospital-bojnice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ	:	PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Sídlo	:	911 48 Trenčín, Dolný Šianec 1013/1
Štatutárny zástupca :		RNDr. Ing. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva
Vo veciach zmluvy oprávnený:		RNDr. Ing. Pavel Mikuláš
V technických otázkach	:	Ing. Henrich Pavlík
IČ DPH	:	SK 2020 176 543
IČO	:	36 308 862
Zapísaná v obchodnom registri:		Okresný súd Trenčín odd. Sa., vl.č. 10184/R
Bankové spojenie	:	VÚB Trenčín,
Číslo účtu	:	135 162 0759/0200
IBAN	:	SK26 0200 0000 0013 5162 0759

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody upravujeme dodatkom č.2 nasledovné články predmetnej zmluvy:

Čl. III. ČAS PLNENIA

Termín plnenia prác upravujeme na

do 14.12.2017

K úprave termínu plnenia došlo z nasledovných dôvodov:

- vzhľadom na absenciu priestorov na riešenom podlaží na umiestnenie VZT zariadení sa muselo prijať riešenie umiestniť ďalšie zariadenie na INP – v jestvujúcej strojovni VZT – ktorá sa musela rozšíriť a na jestvujúcej terase. V tomto návrhu bolo potrebné riešiť prestupy cez už jestvujúcu stropnú konštrukciu – to znamená oceľové výmeny v jestvujúcom strope
- po obhliadke jestvujúceho inštalačného kanála pod IPP a preverení jestvujúcich kanalizačných stúpačiek sme dospeli k záveru, že je potrebné v tejto fáze projektu uvažovať s odpojením týchto stúpačiek, ktoré sú v dezolátnom stave v niektorých prípadoch už nefunkčné (deravé a potrhane) a prepájame ich na novo, nami navrhované rozvody
- vzhľadom na zmenu stavieb na aktuálne realizovanej stavbe kde došlo k navýšeniam výkonov jednotlivých silových rozvádzačov, vznikol problém so silovým napojením nového oddelenia riešeného týmto projektom, na strane normálneho napájania (klasické transformátory) a náhradného zdroja (diesel)
- vzhľadom na navýšenie výkonu VDO obvodov zásobovaných ele. energiou z doplnkového náhradného zdroja sme preverovali dodaný doplnkový náhradný zdroj (ÚPS) fa Keraming. Daný typ ÚPS-ky dodaný touto firmou si vyžiadala zmenu dispozičného rozloženia jednotlivých komponentov doplnkového náhradného zdroja, tým pádom minul priestorovú rezervu v danej elektrorozvodne, preto hľadáme možnosť umiestnenia, rozšírenia prípadne novej ÚPS na 2.PP. Po osobnej obhliadke sme zistili, že dané priestory na tomto podlaží sú prakticky všetky obsadené a jediná nájdenná miestnosť nepokryje v budúcnosti potrebu nemocnice na ďalšie rozširovanie kapacity VDO rozvodov. Bude riešiť iba napojenie nového oddelenia OAIM.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po jeho potvrdení objednávateľ vráti zhotoviteľovi dva exempláre naspäť.